



บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ ๐๘๕๓
วันที่ ๐๘/๐๒/๒๕๖๖
เวลา ๑๐:๕๐ น.

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ที่ พส.๐๑๑๓/๒๕๖๖

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ตามที่ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ., กศ.บป. และเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยปัจจุบันมีรายการโครงการที่อยู่ระหว่างจัดหา บริษัทสัญญา และยังไม่ได้รับรายงานกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์และราคากลาง (กรณีครุภัณฑ์) และรายงานตรวจสอบแบบบูรณาการรายละเอียดและราคากลาง (กรณีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) นั้น

ในการนี้ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยฯ สำหรับเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้สามารถก่อนี้ได้ทันกำหนดเวลา มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย งานพัสดุจึงใคร่ขอรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

- รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 - เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 - เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ., กศ.บป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 - เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 - ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ
 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวเกศกนก ไทยแท้)

นักวิชาการพัสดุ

Signature Code : F๖M๒iKXzu๔lxJqL๔iqfG

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เพื่อโปรดพิจารณา ควรแจ้ง คณะ,สำนัก,ศูนย์,สถาบัน



(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

ผู้อำนวยการกองกลาง

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

Signature Code : F๒๘๖ilBYk๘Zg๕qLI+qfO



(นายเอนก บัวสำลี)

หัวหน้างานธุรการ

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

Signature Code : F๖๘๖ailSRXE๔pmhPa๔KWW

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา ควรแจ้งตามเสนอ



(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

Signature Code : F๒C๔KAosBiqwEwXg๓OYk

มอบงานเลขานุการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยชัย พวงดี)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

Signature Code : F๖๘๖AiKXDU๔l๓JeRBguU๓

เลขที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ ๐๘๕๓



เอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 5.3 การพิจารณาการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ
(รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

ครั้งที่ 2/2566
วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น.
ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สารบัญ

	หน้า
รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1
- เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1
- เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ., กศ.บป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	4
- เงินกู้ยืมหรือเงินยืมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	6
- ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ	8
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	10

รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (ประเภทงบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนนี้แล้ว		วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย	
					จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)
1	จ้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา จำนวน 1 งาน	650,000.00	งานอาคารสถานที่+คณะครุศาสตร์	ยังไม่ได้รับรายละเอียดและแบบบูรณาการ	-	-	-	-	-	-	650,000.00	100.00	-	-
2	จ้างปรับปรุงอาคาร 16 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน	4,100,000.00	งานอาคารสถานที่+คณะวิทยาศาสตร์	ยังไม่ได้รับรายละเอียดและแบบบูรณาการ	-	-	-	-	-	-	4,100,000.00	100.00	-	-
3	จ้างปรับปรุงอาคารจุฬารามณ์วิทยาลัย จำนวน 1 งาน	6,000,000.00	งานอาคารสถานที่+คณะวิทยาศาสตร์	ยังไม่ได้รับรายละเอียดและแบบบูรณาการ	-	-	-	-	-	-	6,000,000.00	100.00	-	-
4	จ้างปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 18) จำนวน 1 งาน	6,842,000.00	งานอาคารสถานที่+คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ยังไม่ได้รับรายละเอียดและแบบบูรณาการ	-	-	-	-	-	-	6,842,000.00	100.00	-	-
5	จ้างก่อสร้างศูนย์ทดสอบมาตรฐานและมีมือแรงงาน จำนวน 1 งาน	25,000,000.00	งานอาคารสถานที่+คณะเทคโนโลยี+ศูนย์บริหารวิชาการ	ยังไม่ได้รับรายละเอียดและแบบบูรณาการ	-	-	-	-	-	-	25,000,000.00	100.00	-	-
6	จ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 งาน	30,000,000.00	งานอาคารสถานที่+คณะพยาบาลศาสตร์	ยังไม่ได้รับรายละเอียดและแบบบูรณาการ	-	-	-	-	-	-	30,000,000.00	100.00	-	-
7	ครุภัณฑ์ห้องรับรอง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	80,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	ปรับแผนการจัดหาเป็นไตรมาส 2 ตามระยะเวลาการ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ พยาบาลและสาธิตการดูแลผู้ป่วย จำนวน 1 อาคาร	-	-	-	-	-	-	80,000.00	100.00	-	-
8	กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา จำนวน 2 ชุด	124,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์		-	-	-	-	-	-	124,000.00	100.00	-	-
9	เวทีและบันไดสำร็จรูปสำหรับการเรียนการสอน จำนวน 1 ชุด	300,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์		-	-	-	-	-	-	300,000.00	100.00	-	-
10	ชุดโต๊ะทำงานอาจารย์-สำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 ชุด	361,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์		-	-	-	-	-	-	361,000.00	100.00	-	-
11	เก้าอี้เตี้ยพร้อม มีล้อเลื่อน พร้อมโต๊ะในตัว พื้นเก็บได้ จำนวน 160 ชุด	529,600.00	คณะพยาบาลศาสตร์		-	-	-	-	-	-	529,600.00	100.00	-	-
12	โต๊ะเก้าอี้ ชุดอบรมแบบพับได้ จำนวน 200 ชุด	1,490,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์		-	-	-	-	-	-	1,490,000.00	100.00	-	-
13	โต๊ะคางนุและเก้าอี้ สตูลทรงกลมห้องปฏิบัติการ 4 ห้อง จำนวน 160 ชุด	1,920,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์		-	-	-	-	-	-	1,920,000.00	100.00	-	-
14	เก้าอี้ห้องประชุมออดิโอพร้อมโต๊ะในตัว-เก้าอี้พื้นเก็บได้ จำนวน 160 ชุด	2,000,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์		-	-	-	-	-	-	2,000,000.00	100.00	-	-
15	หุ่นจำลองชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์เสมือนจริงแบบชำแหละ จำนวน 1 ชุด	2,800,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์		-	-	-	-	-	-	2,800,000.00	100.00	-	-
16	ระบบจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์และการพยาบาลผู้สูงอายุ จำนวน 1 ชุด	5,800,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์		-	-	-	-	-	-	5,800,000.00	100.00	-	-
17	จ้างปรับปรุงอาคารสวนหลังงาน จำนวน 1 งาน	1,500,000.00	งานอาคารสถานที่+คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ร่างขอบเขตของงาน (TOR)	-	-	-	-	-	-	1,500,000.00	100.00	-	-
18	จ้างปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) จำนวน 1 งาน	1,080,000.00	งานอาคารสถานที่สถานที่	ร่างขอบเขตของงาน (TOR)	-	-	-	-	-	-	1,080,000.00	100.00	-	-
19	จ้างปรับปรุงหลังคา อาคารเรียนโปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก จำนวน 1 งาน	621,200.00	งานอาคารสถานที่+คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ประกาศประกวดราคา (e-bidding)	-	-	-	-	-	-	621,200.00	100.00	-	-
20	จ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศเสีย ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 1 งาน	2,160,000.00	งานอาคารสถานที่+คณะวิทยาศาสตร์	ประกาศประกวดราคา (e-bidding)	-	-	-	-	-	-	2,160,000.00	100.00	-	-
21	ชุดเครื่องมืองานปฏิบัติการทางจุลินทรีย์ไปโรโตกัล จำนวน 1 ชุด	4,590,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ประกาศประกวดราคา (e-bidding)	-	-	-	-	-	-	4,590,000.00	100.00	-	-
22	ชุดเครื่องมือและทดสอบสมรรถนะระบบการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาสู่สากล จำนวน 1 ชุด	650,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	เรียกทำสัญญา	-	-	-	-	-	-	650,000.00	100.00	-	-
23	ชุดครุภัณฑ์ระบบสนับสนุนการจัดการ การเรียนการสอน ออนไลน์ อัจฉริยะ Smart Online Education จำนวน 1 ชุด	859,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	เรียกทำสัญญา	-	-	-	-	-	-	859,000.00	100.00	-	-
24	ชุดปฏิบัติการยกระดับศูนย์ทดสอบวัสดุก่อสร้าง และออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน จำนวน 1 ชุด	3,500,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	บริหารสัญญา	1	3,479,000.00	9-ม.ค.-66	8-มิ.ย.-66	-	-	3,479,000.00	100.00	21,000.00	0.60
25	ชุดครุภัณฑ์ระบบจัดการจัดการด้านพลังงานทดแทนอัจฉริยะ จำนวน 1 ชุด	3,480,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	บริหารสัญญา	1	3,447,000.00	9-ม.ค.-66	8-ก.ค.-66	-	-	3,447,000.00	100.00	33,000.00	0.95
26	ชุดครุภัณฑ์ระบบจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงาน ผู้ต้นแบบอนุรักษ์พลังงานใช้พลังงานเป็นศูนย์ Zero Building Energy จำนวน 1 ชุด	2,890,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	บริหารสัญญา	1	2,887,000.00	9-ม.ค.-66	8-ก.ค.-66	-	-	2,887,000.00	100.00	3,000.00	0.10
27	จ้างปรับปรุงสนามฟุตบอล ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จำนวน 1 งาน	2,250,000.00	งานอาคารสถานที่สถานที่+มรภ.กพ.แม่สอด	บริหารสัญญา	1	1,900,000.00	29-ธ.ค.-65	2-เม.ย.-66	-	-	1,900,000.00	100.00	350,000.00	15.56
28	จ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษา 4 หอ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จำนวน 4 งาน	2,876,400.00	งานอาคารสถานที่สถานที่+มรภ.กพ.แม่สอด	บริหารสัญญา	1	2,000,000.00	29-ธ.ค.-65	2-เม.ย.-66	-	-	2,000,000.00	100.00	876,400.00	30.47
29	ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบภาพเสียง ห้องประชุมพิบูลย์ จำนวน 1 ชุด	2,377,300.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	บริหารสัญญา	1	2,358,000.00	24-พ.ย.-65	22-ก.พ.-66	-	-	2,358,000.00	100.00	19,300.00	0.81
30	ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบภาพเสียง ห้องประชุมพุทธชาด จำนวน 1 ชุด	2,792,500.00	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	บริหารสัญญา	1	2,768,000.00	9-พ.ย.-65	7-ก.พ.-66	-	-	2,768,000.00	100.00	24,500.00	0.88
31	ชุดเครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติชนิดติดกับผนัง จำนวน 1 ชุด	500,000.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	บริหารสัญญา	1	324,400.00	23-พ.ย.-65	23-มี.ค.-66	-	-	324,400.00	100.00	175,600.00	35.12
32	ชุดปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ทางไกล จำนวน 1 ชุด	1,594,600.00	คณะครุศาสตร์	บริหารสัญญา	1	1,591,000.00	16-ม.ค.-65	16-พ.ค.-66	-	-	1,591,000.00	100.00	3,600.00	0.23
33	ชุดฝึกเกี่ยวกับพลังงาน PV พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด	109,200.00	คณะครุศาสตร์	บริหารสัญญา	1	108,100.00	4-พ.ย.-65	4-ก.พ.-66	-	-	108,100.00	100.00	1,100.00	1.01
34	ชุดการทดลองกลศาสตร์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานสำหรับนักเรียน จำนวน 1 ชุด	491,900.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริหารสัญญา	1	486,900.00	4-พ.ย.-65	4-ก.พ.-66	-	-	486,900.00	100.00	5,000.00	1.02
35	ชุดฝึกทักษะการสาธารณสุข จำนวน 1 ชุด	1,400,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริหารสัญญา	1	1,397,800.00	16-พ.ย.-65	16-มี.ค.-66	-	-	1,397,800.00	100.00	2,200.00	0.16
36	เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Laboratory Freeze Dryer) จำนวน 1 ชุด	2,500,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บริหารสัญญา	1	2,495,900.00	26-ม.ค.-66	26-เม.ย.-66	-	-	2,495,900.00	100.00	4,100.00	0.16
37	ชุดปฏิบัติการเรียนรู้เทคโนโลยีและสื่อมัลติมีเดียเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 1 ชุด	3,360,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เบิกจ่ายแล้ว	1	3,352,000.00	9-พ.ย.-65	7-ก.พ.-66	3,352,000.00	100.00	-	-	8,000.00	0.24
38	ชุดห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ - smart classroom science and technology จำนวน 1 ชุด	338,500.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เบิกจ่ายแล้ว	1	336,900.00	8-พ.ย.-65	7-ม.ค.-66	336,900.00	100.00	-	-	1,600.00	0.47
39	ชุดพัฒนางานสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 ชุด	479,000.00	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เบิกจ่ายแล้ว	1	477,800.00	7-พ.ย.-65	7-ธ.ค.-65	477,800.00	100.00	-	-	1,200.00	0.25

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนนี้แล้ว		วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย	
					จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)
40	ระบบข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมวิเคราะห์ผลตรวจ จำนวน 1 ระบบ	240,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	240,000.00	30-พ.ย.-65	30-ธ.ค.-65	240,000.00	100.00	-	-	-	-
41	ชุดผลิตสื่อมัลติมีเดียและถ่ายทอดสดสัญญาณวิดีโอ เพื่อการศึกษาออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ชุด	1,600,400.00	กองพัฒนานักศึกษา	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,593,000.00	7-พ.ย.-65	5-ก.พ.-66	1,593,000.00	100.00	-	-	7,400.00	0.46
42	ครุภัณฑ์ซ่อมแซมระบบลิฟต์โดยสารประจำอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด	642,000.00	งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน	เบิกจ่ายแล้ว	1	470,800.00	2-พ.ย.-65	2-ธ.ค.-65	470,800.00	100.00	-	-	171,200.00	26.67
43	ครุภัณฑ์ซ่อมแซมระบบลิฟต์โดยสารประจำอาคารน้ำเพชร จำนวน 1 ชุด	588,500.00	งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน	เบิกจ่ายแล้ว	1	406,600.00	2-พ.ย.-65	2-ธ.ค.-65	406,600.00	100.00	-	-	181,900.00	30.91
44	เครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจกเตอร์ จำนวน 25 เครื่อง	875,000.00	ส่วนกลาง	เบิกจ่ายแล้ว	1	687,500.00	7-พ.ย.-65	6-ม.ค.-66	687,500.00	100.00	-	-	187,500.00	21.43
45	เครื่องฉายภาพสามมิติ จำนวน 25 เครื่อง	625,000.00	ส่วนกลาง	เบิกจ่ายแล้ว	1	355,000.00	7-พ.ย.-65	6-ม.ค.-66	355,000.00	100.00	-	-	270,000.00	43.20
46	ปรินเตอร์เลเซอร์ จำนวน 25 เครื่อง	375,000.00	ส่วนกลาง	เบิกจ่ายแล้ว	1	375,000.00	4-พ.ย.-65	5-ม.ค.-66	375,000.00	100.00	-	-	-	-
47	ชุดส่งเสริมกิจกรรมบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 1 ชุด	84,600.00	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	เบิกจ่ายแล้ว	1	84,600.00	3-พ.ย.-65	3-ธ.ค.-65	84,600.00	100.00	-	-	-	-
48	ชุดปฏิบัติการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 1 ชุด	306,700.00	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	เบิกจ่ายแล้ว	1	306,000.00	7-พ.ย.-65	7-ธ.ค.-65	306,000.00	100.00	-	-	700.00	0.23
49	ชุดเครื่องสแกนหนังสืออัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด	170,400.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เบิกจ่ายแล้ว	1	168,600.00	7-พ.ย.-65	7-ธ.ค.-65	168,600.00	100.00	-	-	1,800.00	1.06
50	จ้างก่อสร้างอาคารเก็บครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) จำนวน 1 งาน	389,000.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้ว	1	389,000.00	26-ธ.ค.-65	26-มี.ค.-66	389,000.00	100.00	-	-	-	-
	รวม	136,292,800.00			27	34,485,900.00	-	-	9,242,800.00	6.78	124,699,900.00	91.49	2,350,100.00	1.72

ร้อยละการเบิกจ่ายทั้งหมด

6.78

เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ., กศ.บป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานติดตามการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ., กศ.บป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.กศ.

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนนี้แล้ว		วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 46 เครื่อง	1,012,000.00	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	บริหารสัญญา	1	1,007,400.00	16-ม.ค.-66	16-เม.ย.-66	-	-	1,007,400.00	99.55	4,600.00
2	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 21 เครื่อง	378,000.00	มรภ.ภ.แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	376,950.00	27-ธ.ค.-65	10-ก.พ.-66	376,950.00	100.00	-	-	1,050.00
3	อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง	12,500.00	มรภ.ภ.แม่สอด	เบิกจ่ายแล้ว	1	12,500.00	16-ธ.ค.-65	15-ม.ค.-66	12,500.00	100.00	-	-	-
4	เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 10 เครื่อง	70,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	39,900.00	23-ธ.ค.-65	22-ม.ค.-66	39,900.00	100.00	-	-	30,100.00
5	ถังดับเพลิง จำนวน 9 ถัง	19,800.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	12,150.00	16-ธ.ค.-65	15-ม.ค.-66	12,150.00	100.00	-	-	7,650.00
6	พัดลม จำนวน 5 ตัว	10,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	9,240.00	23-ธ.ค.-65	22-ม.ค.-66	9,240.00	100.00	-	-	760.00
7	เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง	7,200.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	4,690.00	23-ธ.ค.-65	22-ม.ค.-66	4,690.00	100.00	-	-	2,510.00
8	เครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง	15,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	9,000.00	23-ธ.ค.-65	22-ม.ค.-66	9,000.00	100.00	-	-	6,000.00
9	ระบบบริหารจัดการเอกสารบุคคล (Binary PPIS) จำนวน 1 ระบบ	120,000.00	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	เบิกจ่ายแล้ว	1	120,000.00	8-ธ.ค.-65	7-ม.ค.-66	120,000.00	100.00	-	-	-
10	อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ	65,300.00	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	เบิกจ่ายแล้ว	1	65,300.00	22-พ.ย.-65	25-พ.ย.-65	65,300.00	100.00	-	-	-
	รวม	1,709,800.00			10	1,657,130.00			649,730.00	38.00	1,007,400.00	58.92	52,670.00

ร้อยละการเบิกจ่ายทั้งหมด 38.00

ร้อยละคงเหลือ 58.92

ร้อยละเงินเหลือจ่าย 3.08

เงินนอกงบประมาณ ประเภท กศ.บป.

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนนี้แล้ว		วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
1	กล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด	20,000.00	ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ	เบิกจ่ายแล้ว	1	20,000.00	25-พ.ย.-65	25-ธ.ค.-65	17,900.00	100.00	-	-	2,100.00
2	ครุภัณฑ์ห้องประชุมประจำอาคาร 2 จำนวน 1 ชุด	270,000.00	คณะครุศาสตร์	พิจารณาราคา	-	-	-	-	-	-	270,000.00	100.00	-
3	เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง	200,000.00	คณะครุศาสตร์	พิจารณาราคา	-	-	-	-	-	-	200,000.00	100.00	-
	รวม	490,000.00			1	20,000.00			17,900.00	3.65	470,000.00	95.92	2,100.00

ร้อยละการเบิกจ่ายทั้งหมด 3.65

ร้อยละเงินเหลือจ่าย 95.92

เงินกู้ยืมเพื่อมาใช้จ่ายประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานติดตามการเบิกจ่ายเงินก้อนเหลื่อมปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทบงลงทุน

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	วงเงินขอรับ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนสิ้นปีแล้ว		วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
1	จ้างปรับปรุงถนนทางเข้าอาคารสิรินธร จำนวน 1 งาน (งวดที่ 2-4)	1,318,400.00	งานอาคารสถานที่สถานที่+มรภ.กพ.แม่สอด	เบิกจ่ายงวดที่ 1 (แจ้งเวียนผู้ทำงาน)	1	1,318,400.00	28-มิ.ย.-65	26-ก.ย.-65	-	-	1,318,400.00	100.00	-
2	จ้างปรับปรุงอาคารที่พักนักศึกษา (KPRU HOME) จำนวน 1 งาน (งวดที่ 1-5)	4,500,000.00	งานอาคารสถานที่+สำนักบริการวิชาการฯ	เบิกจ่ายงวดที่ 1	1	4,500,000.00	26-ก.ค.-65	23-พ.ย.-65	675,000.00	15.00	3,825,000.00	85.00	-
3	จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการพยาบาลและสาธารณสุขดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 1 อาคาร (งวดที่ 1-10)	23,439,000.00	งานอาคารสถานที่+คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายงวดที่ 2	1	23,439,000.00	27-มิ.ย.-65	17-เม.ย.-66	1,828,240.00	7.80	21,610,760.00	92.20	-
4	จ้างปรับปรุงโรงอาหาร จำนวน 1 งาน (งวดที่ 1-4)	1,450,000.00	งานอาคารสถานที่สถานที่+มรภ.กพ.แม่สอด	เบิกจ่ายงวดที่ 2	1	1,450,000.00	1-ส.ค.-65	29-พ.ย.-65	870,000.00	60.00	580,000.00	40.00	-
5	จ้างปรับปรุงพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.) จำนวน 1 งาน (งวดที่ 3-4)	1,742,500.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,742,500.00	19-ก.ค.-65	21 พ.ย. 65 ขอขยายระยะเวลา 25 ม.ค. 66	1,742,500.00	100.00	-	-	-
6	จ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษา จำนวน 5 หอ (งวดที่ 1-4)	1,960,000.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,960,000.00	30-พ.ค.-65	27-ก.ย.-65	1,960,000.00	100.00	-	-	-
7	จ้างปรับปรุงหอประชุมรัตนอาภา จำนวน 1 งาน (งวดที่ 1-5)	2,985,000.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้ว	1	2,985,000.00	30-พ.ค.-65	27-ก.ย.-65	2,985,000.00	100.00	-	-	-
8	จ้างปรับปรุงอาคารเรียน 2 จำนวน 1 งาน (งวดที่ 4-5)	1,520,017.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,520,017.00	9-มิ.ย.-65	12-ต.ค.-65	1,520,017.00	100.00	-	-	-
9	จ้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) จำนวน 1 งาน (งวดที่ 2-4)	1,736,000.00	งานอาคารสถานที่+คณะมนุษยศาสตร์ฯ	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,736,000.00	2-พ.ค.-65	30-ส.ค.-65	1,736,000.00	100.00	-	-	-
10	จ้างปรับปรุงอาคารเรียนโปรแกรมเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 งาน (งวดที่ 3-5)	2,991,900.00	งานอาคารสถานที่+คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	เบิกจ่ายแล้ว	1	2,991,900.00	26-พ.ค.-65	23-ก.ย.-65	2,991,900.00	100.00	-	-	-
11	ชุดปฏิบัติการสวทช.ซึ่งระบบเครือข่ายชั้นสูง จำนวน 1 ชุด	2,075,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	เบิกจ่ายแล้ว	1	2,075,000.00	13-มิ.ย.-65	16-ต.ค.-65	2,075,000.00	100.00	-	-	-
	รวม	45,717,817.00			10	45,717,817.00	-	-	18,383,657.00	40.21	27,334,160.00	59.79	-

ร้อยละการเบิกจ่ายทั้งหมด 40.21

ร้อยละคงเหลือ 59.79

เงินนอกงบประมาณ ประเภท บ.ก.ศ.

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนสิ้นปีแล้ว		วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
1	จ้างออกแบบอาคารศูนย์ทดสอบมาตรฐานและมีมือแรงงาน จำนวน 1 งาน	1,125,000.00	งานอาคารสถานที่	บริหารสัญญา	1	750,000.00	8-ธ.ค.-65	23-ม.ค.-66	-	-	750,000.00	100.00	375,000.00
2	จัดซื้อชิ้นเหล็กกับแถม 40 ช่อง จำนวน 2 ตู้	10,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	เบิกจ่ายแล้ว	1	10,000.00	1-ธ.ค.-65	7-ธ.ค.-65	10,000.00	100.00	-	-	-
	รวม	1,135,000.00			1	10,000.00	-	-	10,000.00	0.88	750,000.00	66.08	375,000.00

ร้อยละการเบิกจ่ายทั้งหมด 0.88

ร้อยละคงเหลือ 66.08

ร้อยละเงินเหลือจ่าย 33.04

ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ

ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ

ลำดับ	ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง	แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ
1	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเอกสารรายงานการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์/ตรวจสอบแบบรูปรายการ ค่าต่ำกว่ากำหนด ทำให้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน	ผู้เกี่ยวข้องควรตระหนักถึงการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินภาครัฐ ให้มากขึ้น หรือจัดลำดับความสำคัญไว้ เป็นลำดับต้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนและมีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย
2	อาคารที่ต้องติดตั้งครุภัณฑ์ ดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ทำให้ไม่สามารถจัดหาครุภัณฑ์ได้ตามแผนที่กำหนด	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน เร่งรัดติดตามการก่อสร้าง - ทำการปรับแผนการจัดหาและการเบิกจ่าย
3	<p>เงินกันเหลือมปี งบประมาณแผ่นดิน (งบลงทุน) พ.ศ. 2565 ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย ซึ่งพบปัญหาดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการที่มีงบประมาณจำนวนมาก จึงทำให้มีวงเงินกันเหลือมปีสูงกว่าทุกปีงบประมาณ ซึ่งพบปัญหาดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - โครงการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการพยาบาลและสัทธิการดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 1 อาคาร วงเงินตามสัญญา 23,439,000 บาท มีระยะเวลาดำเนินการ 300 วัน โดยเริ่มต้นสัญญาเดือนมิถุนายน 2565 ทำให้สัญญาสิ้นสุด 17 เมษายน 2566 จึงทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่สำหรับก่อสร้างมีต้นไม้ใหญ่ ทำให้เสียเวลาปรับผังการก่อสร้าง - มีการปรับเปลี่ยนแบบรูปรายการให้เหมาะสมกับพื้นที่การใช้งาน <p>เกิดงานลดงานเพิ่ม และพิจารณาขยายระยะเวลาการก่อสร้างให้ผู้รับจ้าง เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ดำเนินการได้</p> 2. โครงการที่ดินและสิ่งก่อสร้างทั้งหมด พบปัญหาเหมือนกัน คือ ผู้รับจ้าง (คู่สัญญา) ดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด 	คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบ เร่งรัดติดตามผู้รับจ้าง ให้ดำเนินการตามงวดงานและสัญญา

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง