



บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เลขที่ ๗๑๒๓

วันที่ ๐๙/๑๑/๒๕๖๔

เวลา ๑๖:๒๙ น.

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ที่ พส.๐๗๕๒/๒๕๖๔

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ตามที่ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน และเงินกู้ยืมเงินกู้ยืมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีทั้งรายการโครงการที่อยู่ระหว่างการจัดหาและเบิกจ่ายแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยฯ สำหรับเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สามารถก่อนี้ได้ทันกำหนดเวลา มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายงานพัสดุจึงใคร่ขอรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 - เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน
 - เงินกู้ยืมเงินกู้ยืมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 - ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวธนิสรณ์ สุขพร้อม)

นักวิชาการพัสดุ

Signature Code : F๖MCiKXwrN๖bqiyf๒๑dae

เพื่อโปรดพิจารณา แจ้ง คณะกรรมการผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



(นางสาวเอกกนก ไทยแท้)
หัวหน้างานพัสดุ
๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

Signature Code : F๖MCiKXwrNrY๘sub๑๗dk



(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)
ผู้อำนวยการกองกลาง
๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

Signature Code : F๖MCiKXzu๔/JCVlgade

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เพื่อโปรดพิจารณา ควรแจ้ง กบ. งานอาคารสถานที่ (กำแพงเพชร, แม่
สอด)



(นายเอนก บัวสำลี)
หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

Signature Code : F๖MwiKXD๔๑LgXgcaSX

เพื่อโปรดทราบ ควรแจ้งตามเสนอ



(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

Signature Code : F๖๘AiKXD๔๑/Ja๑loYdW

แจ้งตามเสนอ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชัย พวกดี)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

Signature Code : F๖๘AiKXD๔๑/KC๓๐๐Y๘w

เลขที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ ๗๑๒๓



เอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 5.3 การพิจารณาการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ

ครั้งที่ 11/2564
วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สารบัญ

	หน้า
1. รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1
- เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทลงทุน	1
- เงินกู้ยืมเพื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	5
- ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ	7

รายงานการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน.

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนแล้ว		วันเริ่ม สัญญา	วัน สิ้นสุด สัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวน โครงการ	จำนวน เงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
60	หุ้่นจำลองเด็ก 5 ขวบเสมือน สำหรับการฝึกช่วยชีวิตขั้นสูงครบวงจรพร้อมจอภาพแสดงสัญญาณชีพPediatric HAL จำนวน 1 ชุด	4,079,900.00	คณะพยาบาลศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	ชุดจำลองระบบโครงสร้างร่างกายเสมือนจริง 3 มิติ จำนวน 1 ชุด	2,750,000.00	คณะพยาบาลศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	จ้างปรับปรุงโรงอาหาร จำนวน 1 งาน	1,963,400.00	งานอาคารสถานที่/มรภ.แม่สอด	ยังไม่ได้รับแบบรูปถ่ายการละเอียดย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	จ้างปรับปรุงถนนทางเข้าอาคารสิรินธร จำนวน 1 งาน	1,928,000.00	งานอาคารสถานที่/มรภ.แม่สอด	ยังไม่ได้รับแบบรูปถ่ายการละเอียดย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	จ้างปรับปรุงอาคารเรียน จำนวน 1 งาน	949,500.00	งานอาคารสถานที่/มรภ.แม่สอด	ยังไม่ได้รับแบบรูปถ่ายการละเอียดย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	จ้างปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 งาน	676,300.00	งานอาคารสถานที่/มรภ.แม่สอด	ยังไม่ได้รับแบบรูปถ่ายการละเอียดย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	จ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษา จำนวน 5 หอ	2,500,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับแบบรูปถ่ายการละเอียดย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	จ้างปรับปรุงอาคารเรียน 2 จำนวน 1 งาน	5,000,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับแบบรูปถ่ายการละเอียดย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	จ้างปรับปรุงอาคารเรียน 3 จำนวน 1 งาน	5,000,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับแบบรูปถ่ายการละเอียดย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	จ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 งาน	3,500,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับแบบรูปถ่ายการละเอียดย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	จ้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 1 งาน	3,000,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับแบบรูปถ่ายการละเอียดย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	จ้างปรับปรุงพื้นที่กันดินพังทลายบริเวณสระปลาบึก จำนวน 1 งาน	1,500,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับแบบรูปถ่ายการละเอียดย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	จ้างซ่อมแซมระบบกรองน้ำและหลังคาสระว่ายน้ำ จำนวน 1 งาน	1,000,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับแบบรูปถ่ายการละเอียดย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	จ้างปรับปรุงอาคารเรียนโปรแกรมโลจิสติกส์ จำนวน 1 งาน	3,000,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับแบบรูปถ่ายการละเอียดย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	จ้างปรับปรุงอาคารที่พักนักศึกษา (KPRU HOME) จำนวน 1 งาน	5,000,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับแบบรูปถ่ายการละเอียดย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	จ้างปรับปรุงอาคารเรียนโปรแกรมเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 งาน	3,500,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับแบบรูปถ่ายการละเอียดย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	จ้างปรับปรุงพื้นที่ผิวจราจรภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน	5,000,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับแบบรูปถ่ายการละเอียดย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	จ้างปรับปรุงหอประชุมรัตนอาภา จำนวน 1 งาน	3,000,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับแบบรูปถ่ายการละเอียดย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 1 งาน	3,000,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับแบบรูปถ่ายการละเอียดย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	จ้างปรับปรุงพื้นที่สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรม จำนวน 1 งาน	3,500,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับแบบรูปถ่ายการละเอียดย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	จ้างปรับปรุงพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.) จำนวน 1 งาน	1,200,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับแบบรูปถ่ายการละเอียดย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการพยาบาลและสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 1 อาคาร	25,000,000.00	งานอาคารสถานที่	ยังไม่ได้รับแบบรูปถ่ายการละเอียดย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	121,234,400.00			-	-	-	-	-	-	-	-	-

ร้อยละการเบิกจ่ายทั้งหมด -
ร้อยละคงเหลือ 100.00

เงินก้อนเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานติดตามการเบิกจ่ายเงินก้อนเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	ขั้นตอนดำเนินงาน	ก่อนนี้แล้ว		วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน			(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	
1	จัดซื้อชุดเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid Learning) จำนวน 1 ชุด	2,950,000.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	บริหารสัญญา	1	2,950,000.00	16-เม.ย.-64	16-ต.ค.-64 ขอสงวนสิทธิ์ค่าปรับ จากสถานการณ์โควิด	-	-	2,950,000.00	100.00	-
2	จัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและระบบส่งกำลัง จำนวน 1 ชุด	1,827,900.00	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	เบิกจ่ายแล้ว	1	1,827,900.00	29-มี.ค.-64	28-พ.ค.-64 ขอสงวนสิทธิ์ค่าปรับ จากสถานการณ์โควิด	1,827,900.00	100.00	-	-	-
3	จ้างปรับปรุงหอพักพุทธรักษา จำนวน 1 หอ (งวดที่ 4-6)	2,748,900.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้ว	1	2,748,900.00	11-พ.ค.-64	8-ก.ย.-64 ขอสงวนสิทธิ์ค่าปรับ จากสถานการณ์โควิด	2,748,900.00	100.00	-	-	-
4	จ้างปรับปรุงอาคารสวนพลังงาน จำนวน 1 งาน (งวดที่ 3-6)	4,507,300.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้ว	1	4,507,300.00	17-พ.ค.-64	14-ต.ค.-64	4,507,300.00	100.00	-	-	-
5	จ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาตามโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น จำนวน 1 หอ (งวดที่ 5-10)	13,675,000.00	งานอาคารสถานที่	เบิกจ่ายแล้วบางส่วน	1	13,675,000.00	15-มี.ค.-64	29-ม.ค.-65	1,375,000.00	10.05	12,300,000.00	89.95	-
6	จ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาตามโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น จำนวน 1 หอ (งวดที่ 11-12)	7,925,000.00	งานอาคารสถานที่	บริหารสัญญา	1	7,925,000.00	15-มี.ค.-64	29-ม.ค.-65	-	-	7,925,000.00	100.00	-
	รวม	33,634,100.00			-	33,634,100.00	-	-	10,459,100.00	31.10	23,175,000.00	68.90	-

ร้อยละการเบิกจ่ายทั้งหมด 31.10

ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ

ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและข้อเสนอแนะ

1. ปัญหาหรืออุปสรรค

1. การกำหนดคุณลักษณะสุ่มเสี่ยงให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือระบุยี่ห้อสิ่งของที่จะซื้อแบบเจาะจง
2. การกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะและ/หรือรูปแบบรายการละเอียดไม่ชัดเจน ขาด ไม่สมบูรณ์ ไม่เพียงพอ หรือไม่เหมาะสม เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้คุณลักษณะเกิดความล้าสมัยหรือยกเลิกการผลิต จึงต้องปรับเปลี่ยนหลายรอบ ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่ากำหนด
3. บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ คณะกรรมการตรวจสอบแบบรูปรายการละเอียดและราคากลาง คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) ยังไม่ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงาน โดยเฉพาะงบประมาณแผ่นดิน
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเอกสารการกำหนดคุณลักษณะ/ตรวจสอบแบบรูปรายการล่าช้ากว่ากำหนด ทำให้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้าไปด้วย

2. แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ

1. กำหนดให้มีการทบทวนการกำหนดคุณลักษณะ/แบบรูปรายการละเอียด/ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง
2. เสนอแนวปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ/แบบรูปรายการละเอียด/ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง ได้แก่ ไม่กำหนดคุณลักษณะที่เฉพาะเจาะจง เช่น การระบุยี่ห้อ ตรวจสอบคุณลักษณะให้เข้าเกณฑ์อย่างน้อย 3 ยี่ห้อ (มีรายละเอียดเหมือน และ/หรือใกล้เคียงกัน) ตรวจสอบรายละเอียดของเนื้องาน การประมาณราคาให้ ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนเสนออนุมัติ เพื่อดำเนินการจัดหา
3. ควรจัดความสำคัญของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นภาระงานของบุคลากรทุกคน เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการจัดซื้อจัดจ้าง และเพื่อให้การขับเคลื่อนการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
4. ผู้เกี่ยวข้องควรตระหนักถึงการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินภาครัฐ ให้มากขึ้น หรือจัดลำดับความสำคัญไว้ เป็นลำดับต้น จะได้ไม่ต้องเร่งเบิกจ่ายในไตรมาส 4 ทำให้เสี่ยงต่อการตรวจสอบไม่ละเอียด ดำเนินการไม่ครอบคลุม และการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนงานโครงการที่กำหนด